

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13 i 18/18) **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na 17. sjednici održanoj **16. svibnja 2019.** godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2018. godinu, KLASA:400-05/19-01/2, URBROJ:2186/19-01-19-1 od 30. travnja 2019. godine koje je donio Općinski načelnik.

II.

Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/19-01/2

URBROJ: 2186/19-01-19-1

Martijanec, 16. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Besek



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-05/19-01/2
URBROJ: 2186/19-02-19-1
Martijanec, 30.04.2019.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13 i 18/18) **Načelnik Općine Martijanec** donosi:

I Z V J E Š Ć E
*o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Martijanec za 2018. godinu*

1. GROBLJA

R.br.	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Procjena troškova	Izvršeno 2018.	% izvršenja
1. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA					
1.	Kupnja zemljišta ,proširenje i uređenje groblja u Martijancu	Zemljište Geodetske usluge, parcelacija	70.000,00 26.000,00	- -	- -
UKUPNO:			96.000,00	-	-

Izvori financiranja:

Točka 1. prijenos sredstava viška iz ranijih godina 13.500,00 kn, komunalni doprinos 24.000,00 kuna, ostali prihodi za posebne namjene 58.500,00, realizirano -

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

R.br.	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Procjena troškova	Izvršeno 2018.	% izvršenja
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA					
1.	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Slanje-Stari Vrh	Projektna dokumentacija, radovi	693.000,00	454.546,17	65,59
2.	Rekonstrukcija ceste Martijanec-Hrastovljan izgradnjom biciklističke trake	Projektna dokumentacija	240.000,00	-	-
3.	Rekonstrukcija ceste Martijanec-Hrastovljan izgradnjom biciklističke trake	Radovi	1.562.500,00	-	-

		UKUPNO:	2.495.500,00	454.546,17	18,21
Izvori financiranja:					
1. Točka 1.1. opći prihodi i primici 253.000,00 kn, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 405.000,00 kn, prijenos sredstava viška iz ranijih godina 35.000,00 kn – realizirano opći prihodi i primici 55.000,00 kn, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 364.546,17 kn, prijenos sredstava viška iz ranijih godina 35.000,00 kn					
2. Točke 1.2. prijenos sredstava viška iz ranijih godina 232.500,00 kn, opći prihodi i primici, 7.500,00 kn, realizirano -					
3. Točka 1.3. Ministarstvo unutarnjih poslova 1.094.000,00 kn, Županijska uprava za ceste 281.000,00 kn, naknada za održavanje zgrada 30.000,00 kn, ostali prihodi posebne namjene 60.000,00 kn te općih prihoda i primitaka 6.000 kuna, komunalnog doprinosa 3.000,00 kuna prijenos sredstava viška iz ranijih godina 88.500,00 kn, realizirano -					
3. JAVNA RASVJETA					

R.br.	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Procjena troškova	Izvršenje 2018.	% izvršenja
JAVNA RASVJETA					
1.	Modernizacija javne rasvjete LED rasvjetom duž državne ceste D2 u Općini Martijanec	Radovi	568.000,00	579.355,61	102,00
			UKUPNO:	568.000,00	579.355,61
Izvori financiranja:					
Točka 1.1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 250.000,00 kn, prijenos sredstava viška iz ranijih godina u iznosu 318.000,00 kn, realizirano					
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 250.000,00 kn, prijenos sredstava viška iz ranijih godina u iznosu 329.355,61 kn					

4. ODVODNJA

R.br.	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Procjena troškova	Izvršenje 2018.	% izvršenja
ODVODNJA					
1.	Sudjelovanje u pripremnim radovima gradnje kanalizacije Aglomeracije Ludbreg	Kapitalna donacija „ Varkom „ Varaždin	15.000,00	-	-
			UKUPNO:	15.000,00	-
Izvori financiranja:					
Točka 1.1. vodni doprinos 15.000,00 kn, realizirano -					
			SVEUKUPNO:	3.174.500,00 kn	1.033.901,78
					32,57

